



Stadt Eschweiler
Der Bürgermeister
60 Bauverwaltung und Gebäudemanagement

Vorlagen-Nummer

017/12

1

Sitzungsvorlage

Datum: 03.01.2012

Beratungsfolge




Sitzungsdatum

TOP

1. Kenntnisgabe	Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss	öffentlich	26.01.2012	
2.				
3.				
4.				

**Konjunkturpaket II;
hier: Sachstandsbericht**

Die in den Anlagen 1 und 2 dargestellte Abwicklung der KP-II-Maßnahmen wird zur Kenntnis genommen. Es wird festgestellt, dass die Stadt Eschweiler die bereitgestellten Fördermittel von 3.490.394 € für den Förderbereich Bildungsinfrastruktur und 1.988.114 € für den Förderbereich Infrastruktur in vollem Umfang ausgeschöpft hat.

A 14 - Rechnungsprüfungsamt ☒ gesehen ☐ vorgeprüft 		Unterschriften  	
1	2	3	4
☐ zugestimmt ☐ zur Kenntnis genommen ☐ abgelehnt ☐ zurückgestellt	☐ zugestimmt ☐ zur Kenntnis genommen ☐ abgelehnt ☐ zurückgestellt	☐ zugestimmt ☐ zur Kenntnis genommen ☐ abgelehnt ☐ zurückgestellt	☐ zugestimmt ☐ zur Kenntnis genommen ☐ abgelehnt ☐ zurückgestellt
Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis
☐ einstimmig ☐ ja	☐ einstimmig ☐ ja	☐ einstimmig ☐ ja	☐ einstimmig ☐ ja
☐ nein	☐ nein	☐ nein	☐ nein
☐ Enthaltung	☐ Enthaltung	☐ Enthaltung	☐ Enthaltung

Sachverhalt:

Es wird zunächst Bezug genommen auf die Ausführungen in den Verwaltungsvorlagen Nr. 091/09, Nr. 170/09 und Nr. 157/10 und die hierzu erfolgten Beratungen im Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss und Stadtrat.

Zur Darstellung der erfolgten Abwicklung der KP-II-Maßnahmen wird auf die Anlagen 1 und 2 verwiesen. Es ist festzustellen, dass die bereitgestellten Fördermittel für die aufgeführten zusätzlich durchgeführten Maßnahmen in vollem Umfang in Anspruch genommen und innerhalb der festgesetzten Fristen abgerufen wurden. Die Maßnahmen sind vollständig – oder mit abrechenbaren Teilabschnitten – bis zum 31.12.2011 abgeschlossen worden.

Die Versendung der Beendigungsanzeigen an den Fördergeber setzt nach den Förderbedingungen ein Schlusstestat durch das Rechnungsprüfungsamt voraus und ist bis auf die Maßnahmen Dachsanierung Schulzentrum Stadtmitte und Sportheim Nothberg erfolgt. Für diese beiden Maßnahmen ist die Versendung innerhalb der hierfür festgesetzten Frist 29.02.2012 vorgesehen.

Konjunkturpaket II

Maßnahmen im Schul-/Kindergartenbereich, Sachstand 03.01.2012

(beschlossene Maßnahmen gem. Stadtrat 26.03.09, 24.06.09 und 30.06.2010)

Gesamtförderung 3.490.394,00 €

Maßnahme	Erste Schätzkosten	beim Fördergeber angemeldet mit €	Sachstand	abgerufene Mittel	Gesamt- kosten €
Städt. Gymnasium	1.950.000	2.163.000			
Abriß Preyerstraße 28/30 und Neubau			Maßnahme ist fertiggestellt und beinhaltet auch die Errichtung eines behindertengerechten Fahrstuhls und Außenanlagen, Beendigungsanzeige 23.12.2011, der Neubau der Lehrerarbeitsplätze u. des Schülerselektorzentrums erfolgte nicht über KP II - Mittel	2.163.000	2.166.913
- Mensa einschl. Nebenträume (EG)	(ohne vorgesehene Mittel Umbau Preyerstr.)				
GHS Dürwiß	125.000	118.667	die urspr. auf 750.000 € geschätzte Maßnahme wurde reduziert auf Dachsan., Turnhalle, Umkleidekabine und OGATA-Bereich mit ca. 125.000 €, verbleibender Rest wird f. Umbau und Sanierung Schulzentrum Stadtmittel verwendet, Beendigungsanzeige 22.07.2011	118.667	118.668
- Dachsanierung/ Wärmedämmung					
KG Jahnstraße	300.000	225.928	Maßnahme ist fertiggestellt, Beendigungsanzeige 27.04.2010	225.928	225.929
- Dachsanierung Zuschuss BKJ					
KG Joh.-Neumann-Straße	50.000	31.583	Maßnahme ist fertiggestellt, Beendigungsanzeige 27.04.2010	31.583	31.584
- Fenstererneuerung Zuschuss BKJ					
KG Alte Rodung	70.000	69.010	Maßnahme ist fertiggestellt, Beendigungsanzeige 27.04.2010	69.010	69.010
- Fenstererneuerung Zuschuss BKJ					
Realschule, Rufanlage	80.000	61.730	Maßnahme ist fertiggestellt, Beendigungsanzeige 03.05.2011	61.730	61.730
Sporthalle Realschule	200.000	109.488	Dachsanierungsarbeiten fertiggestellt am 17.11.2010, Beendigungsanzeige 02.12.2010, Erneuerung Bodenbelag ist aus Instandhaltungsrückst. erfolgt	109.488	109.488
- Dachsanierung/Boden					
GGG Kinzweiler	250.000	147.547	Maßnahme ist fertiggestellt, Beendigungsanzeige 10.11.2010	147.547	147.547
- Fenstererneuerung					
Dachsanierung	610.000	496.464	Maßnahme wird z.Zt. durchgeführt	496.464	
Schulzentrum Stadtmittel					
Bischöfliche Liebfrauensschule	35.000	35.000	Maßnahme ist fertiggestellt, Beendigungsanzeige versandt am 19.12.2011	35.000	56.332
- Zuschuss zu energ. Maßnahmen					
Sporthalle Grundschule Röhe - Toilettenanlage	20.000	31.977	Maßnahme ist fertiggestellt, Beendigungsanzeige 25.11.2011	31.977	31.978
Grundschule Weisweiler - Toilettenanlage	16.000		Ausführung konnte nicht über KP II durchgeführt werden, da keine zusätzl. Mittel bereit gestellt wurden, Austausch der WC-Töpfe ist über Bauunterhaltungsmittel erfolgt	0	0
Summe	3.706.000	3.490.394		3.490.394	3.019.180

Konjunkturpaket II

Infrastrukturmaßnahmen, Sachstand 03.01.2012

(beschlossene Maßnahmenliste gem. Stadtrat 26.03.09, 24.06.2009 und 30.06.2010)

Gesamtförderung 1.988.114,00 €

Maßnahme	Erste Schätzkosten	beim Fördergeber angemeldet mit €	Sachstand	Abgerufene Mittel €	Gesamt- kosten € - nur KP II -
Feuerwehrgerätehaus Weisweiler	1.000.000	1.136.106	Maßnahme ist fertig gestellt, Beendigungsanzeige 22.11.2011	1.136.106	1.208.303
Sportheim Neu- Lohn (energetische Sanierung)	50.000	74.936	Maßnahme ist fertig gestellt, Beendigungsanzeige 07.02.2011	74.936	74.937
Sportheim Eschweiler-Ost (energetische Sanierung)	50.000	30.105	Maßnahme ist fertig gestellt, Beendigungsanzeige 14.07.2011	30.105	30.106
Sporthalle Jahnstraße (energetische Sanierung)	300.000		Ausführung ist in Zusammenhang mit Dach- und Betonanierung ab April 2010 ohne Einsatz von KP II Mitteln erfolgt	0	0
Toilette Alte Schule Bergrath	40.000	0	Sanierung ist aus Bauunterhaltungsmitteln erfolgt	0	0
Blaustein-See Toilettenanlage	300.000	220.000	Maßnahme ist fertiggestellt, Beendigungsanzeige 19.12.2011	220.000	299.886
Ertüchtigung Wirtschaftsweg westl. Blaustein-See	75.000	42.067	Maßnahme ist fertig gestellt, Beendigungsanzeige 08.02.2010	42.067	42.067
Sanierung Wirtschaftsweg "Im Kuckuck" (Sportplatzzufahrt)	65.000	40.900	Maßnahme ist fertig gestellt, Beendigungsanzeige 09.02.2010	40.900	40.900
Sportheim Bergrath Anbau	200.000	144.000	Maßnahme ist fertig gestellt, Beendigungsanzeige 24.10.2011	144.000	144.844
Flutlichtanlage auf Sportplätzen	300.000	0	Wegen Überschr. der zur Verf. stehenden Fördermittel nicht angemeldet	0	0
Neubau Sportheim Nothberg		300.000	bis auf Außenanlagen fertiggestellt	300.000	
Summe	2.380.000	1.988.114		1.988.114	1.841.043