



Stadt Eschweiler
Der Bürgermeister
60 Bauverwaltungs- und Hochbauamt

Vorlagen-Nummer

368/09

1

Sitzungsvorlage




Datum: 27. Nov. 2009

Beratungsfolge			Sitzungsdatum	TOP
1. Vorberatung	Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss	öffentlich	10.12.2009	
2. Beschlussfassung	Stadtrat	öffentlich	16.12.2009	
3.				
4.				

**Konjunkturpaket II;
hier: Sachstandsbericht**

Beschlussentwurf:

Die Sachstandsdarstellung im Sachverhalt wird zur Kenntnis genommen. Die Verwaltung wird beauftragt, die Abwicklung der dargestellten Maßnahmen fortzusetzen.

A 14 - Rechnungsprüfungsamt <input checked="" type="checkbox"/> gesehen <input type="checkbox"/> vorgeprüft 		Unterschriften   	
1	2	3	4
<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt	<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt	<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt	<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt
Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis
<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja
<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein
<input type="checkbox"/> Enthaltung	<input type="checkbox"/> Enthaltung	<input type="checkbox"/> Enthaltung	<input type="checkbox"/> Enthaltung

Sachverhalt:

In den Sitzungen des Stadtrates am 26.03.2009 und 24.06.2009 sowie des Planungs-, Umwelt- und Bauausschusses am 02.04.2009 und 23.06.2009 wurden die bei der Stadt Eschweiler zur Abwicklung im Rahmen des Konjunkturpaketes II vorgesehenen Maßnahmen beschlossen.

Die Bearbeitung wurde zügig aufgenommen, der derzeitige Bearbeitungsstand der einzelnen Maßnahmen ist in den Anlagen 1 und 2 dargestellt.

Die beim Fördergeber angemeldeten Beträge bleiben teilweise hinter den ersten Schätzkosten zurück. Dies war erforderlich, um alle beschlossenen Maßnahmen anmelden zu können. Hier werden zu gegebener Zeit erforderliche Korrekturen vorgenommen. Eine Aussage über die Möglichkeit der Einbeziehung der Bezuschussung der Kath. Kirchengemeinde St. Antonius Röhe auf Bezuschussung baulicher Maßnahmen in der Kindertagesstätte Röhe ist z.Zt. noch nicht möglich.

Gem. Zuwendungsbescheid vom 08.04.2009 stehen die Fördermittel in Höhe von 3.490.394,00 Euro für Bildungsinfrastruktur und 1.988.144,00 Euro für Infrastruktur bis zum 31.12.2011 bereit. Allerdings müssen die Maßnahmen spätestens im Jahr 2010 begonnen werden. Bei der Stadt Eschweiler ist vorgesehen, die Maßnahmen baulich insgesamt weitgehend im Jahr 2010 abzuwickeln. Damit bleibt die Möglichkeit eröffnet, gegebenenfalls bei kostengünstigerer Abwicklung weitere Maßnahmen aufzunehmen.

Haushaltswirtschaftliche Betrachtung:

Die notwendigen Mittelbereitstellungen sind aufgrund der Darstellung in der Verwaltungsvorlage Nr. 173/09 vom 16.6.2009 in der Sitzung des Stadtrates am 24.06.2009 beschlossen bzw. in die Haushaltsvoranschläge für das Jahr 2010 aufgenommen worden.

Konjunkturpaket II

Maßnahmen im Schul-/Kindergartenbereich, Sachstand 26.11.2009

(beschlossene Maßnahmen gem. Stadtrat 26.03.09 und 24.06.09)

Gesamtförderung 3.490.394,00 €

Maßnahme	Erste Schätzkosten	Beim Fördergeber angemeldet mit €	beauftragtes Architekten/Ingenieurbüro	Sachstand	abgerufene Mittel €
Städt. Gymnasium					
Abriss Preyerstraße 28/30 und Neubau	1.950.000 (ohne vorg. Mittel Umbau Preyerstr.	1.850.000	APB	Abriss Altbau ist in den Herbstferien erfolgt, Bauantrag ist gestellt, Ausführungsplanung ist in Bearbeitung, Fertigstellung bis Ende 2010 vorgesehen	45.000
- Mensa einschl. Nebenräume (EG)					
- Selbstlernzentrum etc. (1. u. 2. OG)					
GHS Dürwiß	750.000	735.000		Es wird z.Zt. geprüft, ob im Hinblick auf notwendige Baumaßnahmen am Schulzentrum Stadtmitte eine teilweise Umschichtung der Mittel erfolgen soll	
- Dachsanierung/Wärmedämmung					
KG Jahnstraße	300.000	300.000	Büro Matthiesen	Auftrag ist erteilt (Auftragswert 204.697,49 €), Baumaßnahme stehen kurz vor der Fertigstellung	54.000
- Dachsanierung Zuschuss BKJ					
KG Johanna-Neumann-Straße	50.000	50.000	Büro Matthiesen	Maßnahme ist fertiggestellt, Schlussabrechnung ist in Vorbereitung	30.000
- Fenstererneuerung Zuschuss BKJ					
KG Alte Rodung	70.000	70.000	Büro Matthiesen	Maßnahme ist fertiggestellt, Schlussabrechnung ist in Vorbereitung	64.000
- Fenstererneuerung Zuschuss BKJ					
Sporthalle Realschule	200.000	200.000	Büro Matthiesen	Arch.-Aufträge wurden am 19.11.2009 erteilt, Ausführung in 2010 wird vorbereitet	
- Dachsanierung/Boden					

GGS Kinzweiler						
- Fenstererneuerung -	250.000	250.000	Arch. Büro BBB	Arch.-Auftrag wurde am 24.07.2009 erteilt, Ausführung in 2010 wird vorbereitet		
Bischöfliche Liebfrauenschule						
- Zuschuss zu energ. Maßnahmen -	35.000	35.000		z.Z. Detailabklärung mit Bistum		
Summe	3.605.000	3.490.000				193.000

Konjunkturpaket II

Infrastrukturmaßnahmen, Sachstand 26.11.2009

(beschlossene Maßnahmenliste gem. Stadtrat 26.03.09 und 24.06.2009)

Gesamtförderung 1.998.114,00 €

Maßnahme	Erste Schätz- kosten	Beim För- der-geber angemel- det mit €	Beauftr. Ar- chit.- Ing.-Büro	Sachstand	Abgerufene Mittel €
Feuerwehrgerätehaus Weis- weiler	1.000.000	950.000	Scholl/Körfer	Planung ist abgestimmt, Baugenehmigung wurde am 29.10.2009 erteilt, z.Zt. Vorbe- reitung der Ausschreibungen, bauliche Ausführung bis Ende 2010	50.000
Sportheim Neu- Lohn (energetische Sanierung)	50.000	50.000	PSG/Höffer	z.Zt. Abstimmung der konkret durchzufüh- renden Maßnahmen, bauliche Ausführung in 2010	
Sportheim Eschweiler-Ost (energetische Sanierung)	50.000	50.000	PSG/Höffer	z.Zt. Abstimmung der konkret durchzufüh- renden Maßnahmen, bauliche Ausführung in 2010	
Sporthalle Jahnstraße (energetische Sanierung)	300.000	200.000		Auftrag an Arch.-Büro Bernardi ist in Vor- bereitung, kurzfristig Abstimmung der ein- zubeziehenden Maßn., Ausführung in Zu- sammenhang mit Deckenerneuerung ab April 2010	
Toilette Alte Schule Bergrath	40.000	0	--	Ausführung über Bauunterhaltung ist in Vorbereitung	
Blaustein-See Toilettenanlage	300.000	195.000	Städt. Hoch- bauabt.	Planung wurde in Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss am 30.9. vorgestellt, Bau- antrag ist in Vorbereitung, bauliche Aus- führung in 2010	
Ertüchtigung Wirtschaftsweg Westlich Blaustein-See	75.000	75.000	Städt. Stra- ßenbauabt.	Auftrag wurde am 04.11.2009 erteilt (Auf- tragssumme 47.943,16 €), Arbeiten wer-	

					den z.Zt. ausgeführt	
Sanierung Wirtschaftsweg „Im Kuckuck“ (Sportplatz- zufahrt)	65.000	45.000	Städt. Stra- ßenbauabt.	Auftrag wurde am 31.8.2009 erteilt (Teil- auftragssumme 44.031,14 €, Ausführung ist erfolgt		40.000
Sportheim Bergrath Anbau	200.000	120.000	Wolf/Völker	Planung wurde in Sitzung Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss am 30.9. vor- gestellt; Bauantrag ist gestellt; bauliche Ausführung in 2010		
Flutlichtanlage auf Sportplät- zen	300.000	0		Wegen Überschr. der zur Verf. stehenden Fördermittel nicht angemeldet		
Neubau Sportheim Nothberg		300.000	Blum, Breuer, Brückner	Planung wurde in Sitzung Planungs-, Um- welt- und Bauausschuss am 30.09. vorge- stellt; Bauantrag ist gestellt; bauliche Aus- führung in 2010		
Summe	2.380.000	1.985.000				90.000