



Stadt Eschweiler
Der Bürgermeister
60 Bauverwaltung und Gebäudemanagement

Vorlagen-Nummer

148/13

1

Sitzungsvorlage

Datum: **03. Mai 2013**

Beratungsfolge			Sitzungsdatum	TOP
1. Beschlussfassung	Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss	öffentlich	15.05.2013	
2.				
3.				
4.				

**Lieferung und Montage eines modularen Gebäudes im Rahmen der Errichtung eines 3-gruppigen Kindergartens an der Gartenstraße;
hier: Maßnahmen zur Verbesserung des optischen Gesamteindrucks**

Beschlusstwurf:

Den im Sachverhalt dargestellten Maßnahmen zur Verbesserung des optischen Gesamteindrucks des Containerbaus (u.a. farbige Massivholzfassade, umlaufende farbige Attika und vergrößerte Glasflächen in Außentüren) wird zugestimmt.

A 14 - Rechnungsprüfungsamt <input checked="" type="checkbox"/> gesehen <input type="checkbox"/> vorgeprüft 		Unterschriften  	
1	2	3	4
<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt	<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt	<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt	<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt
Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis
<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja
<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein
<input type="checkbox"/> Enthaltung	<input type="checkbox"/> Enthaltung	<input type="checkbox"/> Enthaltung	<input type="checkbox"/> Enthaltung

Sachverhalt:

In der Sitzung am 17.4.2013 hat der Haupt- und Finanzausschuss der Vergabe des Auftrags zur Lieferung und Montage eines modularen Gebäudes im Rahmen der Errichtung eines 3-gruppigen Kindergartens an der Gartenstraße zugestimmt.

Gleichzeitig wurde die Verwaltung beauftragt, Vorschläge zur Verbesserung des optischen Gesamteindrucks des Containerbaus (z.B. Fassadengestaltung, vergrößerte Fensterflächen in den Gruppenräumen) in einer Größenordnung bis zu 65.000 € zu erarbeiten und in der Sitzung des Planungs-, Umwelt- und Bauausschusses am 15.05.2013 vorzustellen.

Mit der beauftragten Firma wurden daraufhin Gespräche aufgenommen und am 25.4.2013 ein Gesprächstermin durchgeführt, bei dem von dort aus ein Angebot unterbreitet wurde. Als Ergebnis des Gespräches wird vorgeschlagen, folgende Maßnahmen zur Verbesserung des optischen Gesamteindrucks vorzunehmen und zu beauftragen:

1. Anbringung einer farbigen Massivholzfassade (Fabrikat Dura Sidings, Produkt Cape Cod, Typ Doppelrhombus, Farbe sandelholz, auf Vorder- und Rückseite abgesetzt mit mangofarbenen Feldern)
2. Anbringung einer umlaufenden farbigen Attika (Farbe: mango)
3. Vergrößerung der Glasflächen (Festfeldfenster als Sichtverglasung von den Gruppenräumen in den Flur, Fluchttüren ganz Glas)

Zusätzlich wird vorgeschlagen, eine Dämmung der Containeranlage nach unten zum Erdreich mittels XPS Dämmplatten in 60 mm Dämmstärke einzubauen.

Die Gesamtkosten für die vorstehend vorgeschlagenen Maßnahmen betragen 68.405,79 €.

Finanzielle Betrachtung:

Produktnummer 011111203
Bezeichnung: Technisches Gebäudemanagement

Sachkonto: 09110002
Investitionsnummer: IV13AIB024
Bezeichnung: Errichtung Kindergarten Gartenstraße

Außerplanmäßig
Bereitgestellt 1.200.000,00 €
Bisherige Sollausgaben: 0,00 €
Vorgemerkte Aufträge: 418.527,05 €

Noch bestehende nicht
vorgemerkte Ermächtigung: 781.472,95 €

