

Anlage 1: Umsetzungsstand Ausbau e-Ladeinfrastruktur (Stand 06.01.2026)

	Stadtteil	Standort	Ersatzstandort	Art der Ladeinfrastr.	Umsetzungsstand
1	Zentrum	Gartenstraße (GeTeCe)		2 AC-Ladepunkte	fertiggestellt
2	Stich	Wilhelminenstraße		2 AC-Ladepunkte	fertiggestellt
3	Dürwiß	Nagelschmiedstraße		2 AC-Ladepunkte	fertiggestellt
4	Weisweiler	Auf dem Driesch		4 AC-Ladepunkte	fertiggestellt
5	Weisweiler	Schützenstraße	Berliner Ring	2 AC-Ladepunkte	fertiggestellt
6	Kinzweiler	Kalvarienbergstraße		2 AC-Ladepunkte	fertiggestellt
7	Röthgen	Reigate & Banstead-Platz (Hbf)		4 AC-Ladepunkte	fertiggestellt
8	Zentrum	Peter-Paul-Straße (ca. Hsnr. 12)	Peter-Paul-Straße (ca. Hsnr. 10g)	2 HPC-Ladepunkte (Ultraschnellladen)	vorauss. Fertigst. im Feb. 2026
9	Zentrum	Kaiserstraße		2 AC-Ladepunkte	vorauss. Fertigst. im Feb. 2026
10	St. Jöris	Neusener Straße		2 AC-Ladepunkte	vorauss. Fertigst. im Jan. 2026
11	Dürwiß	Pfarrer-Bringmann-Platz		2 HPC-Ladepunkte (Ultraschnellladen)	vorauss. Fertigst. im Feb. 2026
12	Hastenrath	Grossenicher Straße/ Wendelinusstraße	Pfarrer-Funk-Straße	2 AC-Ladepunkte	vorauss. Fertigst. im Jan. 2026
13	Pumpe	Friedrichstraße		2 AC-Ladepunkte	vorauss. Fertigst. im Feb. 2026
14	Neu-Lohn	Kirchplatz		2 AC-Ladepunkte	vorauss. Fertigst. im Jan. 2026
15	Dürwiß	Am Hochhaus	Römerstraße	4 AC-Ladepunkte	vorauss. Umsetzung Apr./Mai 2026 - je nach Lieferbarkeit
16	Bergrath	Antoniusstraße	Grachtstraße	2 AC-Ladepunkte	vorauss. Umsetzung Apr./Mai 2026 - je nach Lieferbarkeit
17	Bergrath	Antoniusstraße	Josef-Artz-Straße	2 AC-Ladepunkte	vorauss. Umsetzung Apr./Mai 2026 - je nach Lieferbarkeit
18	Bergrath	Herrenfeldchen	Ardennestraße	2 AC-Ladepunkte	vorauss. Umsetzung Apr./Mai 2026 - je nach Lieferbarkeit
19	Nothberg	Nothberger Platz	Cäcilienstraße	2 AC-Ladepunkte	vorauss. Umsetzung Apr./Mai 2026 - je nach Lieferbarkeit
20	Zentrum	Indestraße (Hsnr. 125)	Indestraße (ca. Hsnr. 97)	2 AC-Ladepunkte	vorauss. Umsetzung Apr./Mai 2026 - je nach Lieferbarkeit
21	Zentrum	Patternhof		2 AC-Ladepunkte	noch in Abstimmung
22	Röhe	Rinkensplatz		2 AC-Ladepunkte	noch in Abstimmung
23	Stich	Baeksteinweg	Ringofen	2 AC-Ladepunkte	noch in Abstimmung
24	Bergrath	Kopfstraße	Weierstraße	2 AC-Ladepunkte	noch in Abstimmung
25	Dürwiß	Jülicher Straße (ca. Hsnr. 183)	ggf. Stresemannstraße	2 AC-Ladepunkte	noch in Abstimmung
26	Dürwiß	Jülicher Straße (ca. Hsnr. 127)		2 AC-Ladepunkte	noch in Abstimmung
27	Zentrum	Franz-Rüth-Straße	Ersatzstandort nötig	2 AC-Ladepunkte	neue Standortsuche
28	Weisweiler	Schützenstraße		2 AC-Ladepunkte	noch in Abstimmung
29	Weisweiler	Frankenplatz		2 AC-Ladepunkte	noch in Abstimmung