

Förderprogramm "Gute Schule 2020"
Fortschreibung der Maßnahmenliste 2020

HH-Jahr	Maßnahmen	Ausgaben	Bemerkung
2017	<u>Maßnahmen gem. Beschluss vom 13.12.2016</u>		
	Erneuerung Außen- und Flurtüren Don-Bosco-Schule	50.725,89 €	abgeschlossen
	Sanierungsmaßnahmen Waldschule	11.847,96 €	abgeschlossen
	Sanierung Schieferdach Gymn. Peter-Paul-Str.	365.087,68 €	abgeschlossen
	Anstrich Holzfenster Gymn. Peter-Paul-Str.	16.163,21 €	abgeschlossen
	Umbau Mensa Willi-Fährmann-Schule	15.721,44 €	abgeschlossen
	Sanierungsarbeiten Waldschule inkl. naturw. Fachräume	336.188,09 €	abgeschlossen
	<u>Maßnahmen gem. Beschluss vom 18.12.2018</u>		
	Sanierung WC-Anlage Gymnasium	197.328,68 €	abgeschlossen
	Umbauarbeiten GS Röhe für OGS	13.392,41 €	abgeschlossen
	Summe	1.006.455,36 €	
2018	<u>Maßnahmen gem. Beschluss vom 13.12.2016</u>		
	Realschule Patternhof: Flachdachsanierung und WDVS Aula, Erneuerung Akkustikdecke inkl. Beleuchtung Aula und Erneuerung Fensterelemente, Fensterfront Pausenhalle (Restabwicklung in 2019)	458.742,72 €	abgeschlossen
	Sanierung Pfannendach tlw. Gymnasium (Restabwicklung in 2020)	17.615,09 €	abgeschlossen
	Dachsanierung Waldschule 2. BA	432.668,61 €	abgeschlossen
	<u>Maßnahmen gem. Beschluss vom 18.12.2018</u>		
	Abhangdecke Gymnasium	41.907,12 €	abgeschlossen
	Sanierung Turnhallenboden Gymnasium	15.073,08 €	abgeschlossen
	<u>Maßnahmen gem. Beschluss vom 03.12.2019</u>		
	GS Weisweiler: Sanierung Geländer und Handläufe	34.229,39 €	abgeschlossen
	GS Stich: Sanierung Dachgeschoss	19.977,21 €	abgeschlossen
	GS Stich: Brandschutz-Sanierung (EMA, Sicherheitsbeleuchtung)	26.708,39 €	abgeschlossen
	Realschule: Umsetzung Brandschutzmaßnahmen	41.955,60 €	abgeschlossen
	Gesamtschule: Brandschutz-Sanierungsmaßnahme (Innentüren)	7.773,67 €	abgeschlossen
	GS Röhe: Erneuerung Zaun	16.338,97 €	abgeschlossen
Summe	1.112.989,85 €		

Förderprogramm "Gute Schule 2020"
Fortschreibung der Maßnahmenliste 2020

HH-Jahr	Maßnahmen	bisherige Ausgaben	erwartete Gesamtkosten
2019	Maßnahmen gem. Beschluss vom 13.12.2016		
	Realschule Patternhof: Flachdachsanierung und WDVS Aula, Erneuerung Akkustikdecke inkl. Beleuchtung Aula und Erneuerung Fensterelemente, Fensterfront Pausenhalle (Fortführung der Maßnahme aus 2018)	100.865,22 €	100.865,22 €
	Brandschutzmaßnahme Waldschule <i>Fortsetzung in 2020</i>	126.114,11 €	126.114,11 €
	Anstrich Holzfenster Gymnasium Peter-Paul-Str. <i>Schlussabrechnung erfolgt in 2020</i>	16.078,14 €	17.878,14 €
	Schallschutzmaßnahmen Willi-Fährmann-Schule	34.797,92 €	34.797,92 €
	Maßnahmen gem. Beschluss vom 18.12.2018		
	Türelemente Gymnasium	47.511,10 €	47.511,10 €
	Fassadensanierung Realschule 1. BA	311.475,26 €	311.475,26 €
	Dachsanierung Grundschule Weisweiler <i>Kostensteigerung; Schlussrechnung erfolgt in 2020</i>	314.173,05 €	344.002,55 €
	Breitbandanschlüsse weiterführende Schulen	108.635,10 €	108.635,10 €
	Maßnahmen gem. Beschluss vom 03.12.2019		
	Gesamtschule Waldschule Brandschutztüren	28.003,67 €	28.003,67 €
	Gymnasium Bodenbelagsarbeiten	9.492,75 €	9.492,75 €
	Summe	1.097.146,32 €	1.128.775,82 €

Förderprogramm "Gute Schule 2020"
Fortschreibung der Maßnahmenliste 2020

HH-Jahr	Maßnahmen	bisherige Ausgaben	Schätzkosten
2020	<u>Maßnahmen gem. Beschluss vom 13.12.2016</u>		
	Erneuerung Parkett Forum Adam-Ries-Schule	entfällt	entfällt
	Bodenbelag Kellergeschoss Adam-Ries-Schule	entfällt	entfällt
	<u>Maßnahmen gem. Beschluss vom 18.12.2018</u>		
	Sanierungsmaßnahmen Waldschule (bituminöse Eindeckung Mitteltrakt, zuvor in 2019 vorgesehen) Ausführung Herbst 2020	0,00 €	365.000,00 €
	Realschule Schmutzwasserhebeanlage erneuern Ausführung Herbst 2020	0,00 €	15.000,00 €
	Sanierungsmaßnahmen Waldschule (Erneuern Wasseraufbereitungsanlage, zuvor in 2018 vorgesehen) Ausführung Herbst 2020	0,00 €	48.000,00 €
	Brandschutzmaßnahmen und techn. Anlagen Waldschule Fortsetzung der Maßnahmen aus 2019	233.560,00 €	664.000,00 €
	Sanierung Außen WC Damen Waldschule	entfällt	entfällt
	Sanierung Fahrradstellplatz Waldschule	entfällt	entfällt
	Sanierung Pfannendach tlw. Gymnasium (Fortführung der Maßnahme aus 2018) Ausführung Herbst 2020	0,00 €	72.500,00 €
	Fassadensanierung Realschule 2. BA Ausführung Sommer bis Herbst 2020	0,00 €	220.000,00 €
	<u>Maßnahmen gem. Beschluss vom 03.12.2019</u>		
	Brandschutzmaßnahmen Gymnasium (Brandschutztüren Gartenstraße, Sicherheitsbeleuchtung Aula) Ausführung Herbst 2020 bis Frühjahr 2021	0,00 €	205.000,00 €
	Summe	233.560,00 €	1.589.500,00 €