

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge

Sitzungsdatum

1.	Kenntnisgabe	Jugendhilfeausschuss	öffentlich	23.11.2021
----	--------------	----------------------	------------	------------

Sachstand der Neu- bzw. Erweiterungsmaßnahmen von Kindertageseinrichtungen

Der Sachverhalt wird zur Kenntnis genommen.

A 14 - Rechnungsprüfungsamt <input checked="" type="checkbox"/> Gesehen <input type="checkbox"/> Vorgeprüft gez. Breuer _____		Datum: 12.11.2021 gez. Leonhardt gez. Kaever					
1		2		3		4	
<input type="checkbox"/> zugestimmt		<input type="checkbox"/> zugestimmt		<input type="checkbox"/> zugestimmt		<input type="checkbox"/> zugestimmt	
<input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen		<input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen		<input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen		<input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen	
<input type="checkbox"/> abgelehnt		<input type="checkbox"/> abgelehnt		<input type="checkbox"/> abgelehnt		<input type="checkbox"/> abgelehnt	
<input type="checkbox"/> zurückgestellt		<input type="checkbox"/> zurückgestellt		<input type="checkbox"/> zurückgestellt		<input type="checkbox"/> zurückgestellt	
Abstimmungsergebnis		Abstimmungsergebnis		Abstimmungsergebnis		Abstimmungsergebnis	
<input type="checkbox"/> einstimmig		<input type="checkbox"/> einstimmig		<input type="checkbox"/> einstimmig		<input type="checkbox"/> einstimmig	
<input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> ja	
<input type="checkbox"/> nein		<input type="checkbox"/> nein		<input type="checkbox"/> nein		<input type="checkbox"/> nein	
<input type="checkbox"/> Enthaltung		<input type="checkbox"/> Enthaltung		<input type="checkbox"/> Enthaltung		<input type="checkbox"/> Enthaltung	

Sachverhalt:

Zur Umsetzung des Rechtsanspruches auf frühkindliche Bildung in der Kindertagesbetreuung vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt baut die Stadt Eschweiler seit Jahren das Betreuungsangebot sowohl in der Kindertagespflege, als auch in den Kindertageseinrichtungen kontinuierlich aus.

In Eschweiler ist ein stetig ansteigender Betreuungsbedarf zu verzeichnen. Gründe hierfür sind:

- eine konstant hohe Geburtenrate
- der Zuzug von jungen Familien mit Kindern
- die Ausweisung neuer Baugebiete
- die Integration von Kindern mit Migrationshintergrund

Darüber hinaus strebt die Stadt Eschweiler an, die in den Kindertageseinrichtungen derzeit noch vorhandenen Überbelegungsplätze sukzessive abzubauen.

Die aktuellen Sachstände (26.10.2021) zu den im Rahmen der Jugendhilfeplanung beschlossenen Neu- bzw. Erweiterungsbaumaßnahmen werden nachfolgend aufgeführt:

Naturkindertageseinrichtung „Grashüpfer“ im Stadtteil Dürwiß:

In der Naturkita in Dürwiß werden zukünftig 20 Kinder im Alter von 3-6 Jahren betreut. Die Containerwagen wurden im September auf dem Gelände des Jugendzeltplatzes im Stadtteil Dürwiß geliefert und aufgestellt. Strom- und Wasserleitungen wurden bereits gelegt und angeschlossen. Die Wagen sollen mit einer Terrasse aus Holz miteinander verbunden werden. Die Lieferzeiten für das Holzmaterial betragen zurzeit ca. 5-7 Wochen, so dass mit der Fertigstellung der Terrasse im Laufe des Dezembers gerechnet werden kann. Vorübergehend soll hier, damit die Nutzung früher möglich ist, eine provisorische Treppe montiert werden. Die Einrichtung wird in Trägerschaft der BKJ AöR – Betreuungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche der Stadt Eschweiler (BKJ) – und in Zusammenarbeit mit der trägereigenen Kindertageseinrichtung Käte Strobel, Grünstraße 99, geführt.

Kindertageseinrichtung „Villa Kunterbunt“ im Stadtteil Bergrath:

Auch diese Einrichtung wird in Trägerschaft der BKJ der Stadt Eschweiler betrieben. Hier wird durch entsprechende Erweiterungsbaumaßnahmen Raum zur Betreuung einer zweiten Gruppe von 20 Kindern – ebenfalls im Alter von 3 bis 6 Jahren - errichtet.

Die statischen Unterfangen des Erdgeschosses haben begonnen, auch sind teilweise bereits Rohbauarbeiten durchgeführt worden. Die Flachdachsanierung befindet sich in Bearbeitung. Die Fenster wurden in Auftrag gegeben; hier besteht allerdings eine Lieferzeit von ca. 5 Wochen. Die Vergabeverfahren für die Tischler- und Fliesenarbeiten befinden sich derzeit in Bearbeitung. Die Installationsarbeiten fehlen noch. Nach derzeitigem Planungsstand wird von einer Fertigstellung frühestens zum 31.01.2022 ausgegangen.

Kindertageseinrichtung Florianweg im Stadtteil Röhgen:

Die Containeranlage wird derzeit geliefert und aufgebaut. Im Anschluss wird die Fachfirma den Innenausbau durchführen, für den ca. 10 Wochen benötigt werden. Parallel hierzu befindet sich die Ausschreibung der Außenanlagen in Vorbereitung. Es ist geplant, dass die Pflasterarbeiten bis Mitte Januar abgeschlossen sein sollen. Nach derzeitigem Stand wird von einer Inbetriebnahme Anfang 2022 (Januar/Februar) in Trägerschaft der BKJ ausgegangen.

Kindertageseinrichtung Am Sportpark im Stadtteil Dürwiß:

Mit der Erteilung der Baugenehmigung wird frühestens Mitte November gerechnet. Die Rohbauarbeiten sollen voraussichtlich in der 46. Kalenderwoche beginnen. Die Einrichtung soll insgesamt 5 Gruppen aufnehmen. Die Stadt steht in Kontakt mit dem Träger bezüglich der konkreten Ausgestaltung der Gruppenstrukturen. Derzeit wird von einer Inbetriebnahme zum 01.08.2022 ausgegangen. Mit Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 23.06.2021 wird die Trägerschaft vom Sozialdienst katholischer Frauen e.V. (SkF e.V.) übernommen.

Kindertageseinrichtung „Am Patternhof“, Stadtmitte:

Die Planungen zur Kindertageseinrichtung „Am Patternhof“, die gemäß Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 23.06.2021 von der Caritas Lebenswelten GmbH betrieben werden wird, sind weit fortgeschritten. Durch die Flutkatastrophe konnten die weiteren Planungen aber noch nicht abgeschlossen werden. Sobald die Stellungnahme des WVER (Wasserverband Eifel-Ruhr) zum Hochwasserschutz für das Gebiet vorliegt, soll zeitnah ein Bauantrag eingereicht werden.

Kindertageseinrichtung im Stadtteil Hüheln:

Für diese Kindertageseinrichtung hat der Jugendhilfeausschuss am 23.06.2021 festgelegt, dass die AWO-KiSA gUG die Trägerschaft erhält. Zunächst muss am vorgesehenen Standort noch Planungsrecht geschaffen werden. Der Bebauungsplan befindet sich derzeit im Verfahren.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Betriebskostenzahlungen an die Träger werden zu Lasten der Sachkonten 53118180 – Betriebskostenzuschüsse freie Träger KiTa - und 53118340 – Betriebskostenzuschüsse AöR-Kindergärten – im Produkt 063610101 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege – Kostenstelle 51000000 – veranlasst.

Entsprechende Landeszuweisungen werden über das Sachkonto 41413000 – LZW Betriebskosten Kindergarten – im gleichen Produkt vereinnahmt.

Personelle Auswirkungen:

Keine.

Anlagen: